



Secteur Vilaine

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier				Février				Mars				Hauteur d'abaissement 2020/2021	OBSERVATIONS 2020/2021	
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
1	Dupont des Loges	X	A	A	A																					70 cm	Vérification des pivots du clapet du Cabinet vert - Rainurage de la cale de mise à l'eau Baud Chardonnet - Intervention stade eaux vives Cesson Sévigné
2	Le Comte (1)	X		A					A	A																50 cm	Peinture kiosque VDR Abaissement demandé - Un abaissement de 50 cm sera réalisé en décembre pour les travaux à l'écluse de Saint-Martin
3	Apigné (1)	X																									
4	Cicé	X																									
5	Mons	X																									
6	Pont-Réan																										
7	Le Boël	X																									
8	La Bouëxière																										
9	Gailieu	X																									
10	La Molière																										
11	Macaire																										
12	Guipry (2)		A																							-50cm	Mise en place d'un ponton par la commune de Guipry
13	Malon (2)																										

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief du Comte

(2) Le bief de Mâlon est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief de Guipry

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté

Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



Secteur Ille

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier				Février				Mars				Hauteur d'abaiss ement 2020/2021	OBSERVATIONS 2020/2021	
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
1	Le Mail	X		AV	V	V	V	V	V	V																	Remplacement câble du clapet St Martin (porte amont) + Réparation portes aval St Martin
2	St Martin	X		A	A	A	A	A																		40 cm	Si nécessaire, abaissement de 40cm du bief pour les travaux sur l'écluse St-Martin (clapet porte amont et portes aval)
3	St Grégoire	X																									
4	Charbonnière																										
5	Gacet						AV	V	V	V																	Réparation fuite sur porte aval de Ht Chalet
6	Haut-Chalet	X																									
7	Les Brosses		A										AV	V	V	V										40 cm	Abaissement de 40 cm afin de remettre en place les pierres du Pont de la RD culée rive droite amont+vidange de mi janvier à mi février 2021 pour réparer les fuites sur la porte amont de l'écluse des Brosses.
8	Grugedaine																										
9	Les Cours																										
10	Fresnay																										
11	St Germain/Ille	X																									
12	Bouessay																										
13	St Médard/Ille	X											AV	V	V	V											Réparation heurtoir & étanchéité porte aval de Dialay
14	Dialay																										
15	Ille																										
16	Haute Roche	X	AV	V	V	V	V	V	V	V																	Remplacement de la porte aval de Langager + réparation vantelles des portes amont de Haute-Roche
17	Lengager	X																									
18	Chanclin																										
19	Courgalais																										
20	De Partage	X																									

V Mise à curre (en rivière) ou vidange (en canal)
A Abaissement
AV Abaissement progressif

⊗ Abaissement annulé / reporté
A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



Secteur Rance

N° bief	Mois	Bateau	Novembre					Décembre					Janvier				Février				Mars					Hauteur d'abaissement 2020/2021	OBSERVATIONS 2020/2021
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Biefs	Semaine																										
21	Partage(Ségerie)	X																									
22	Malabrie							AV	V	V	V	V	V	V													Changement porte amont Malabrie
23	La Péchetière																										
24	La Charronnerie																										
25	La Parfraire																										
26	26																										
27	La Jaunaie																										
28	La Madeleine																										
29	La P ^{te} Madeleine	X																									
30	La Guéhardière																										
31	La Dialais		X	X	X	X																					Reprise maçonnerie tête amont écluse (joint)
32	Moucherie																										
33	Tinténac		AV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		Réfection de berge - découpe palplanches
34	Gromillais	X																									
35	Gué Noellan																										
36	Pont-Houitte																										
37	Calaudry	X																									
38	Couadan																										
39	Gacet	X																									
40	Butte Jacquette																										
41	Les Islots	X																									
42	Evran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															A confirmer selon disponibilité batardeaux
43	La Roche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														75 cm	Abaissement pour étanchéité amont Evran si batardeau
44	Mottay (3)																										
45	Boutron (3)																										
46	Pont Perrin (3)																										
47	Léhon (3)				A	A	A	A	A	A	X	X	X	X	X	X										90 cm	Changement porte aval Pont-Perrin
48	Le Châtelier (3)	X						X	X	A	A	A	A	A												50 cm	Changement porte aval Pont-Perrin-reprise quai du Châtelier

(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à courre de l'un de ces biefs nécessite la mise à courre de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier

- V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)
- A Abaissement
- AV Abaissement progressif

- Abaissement annulé / reporté
- Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial